



## ПРОТОКОЛ

Заседания Инвестиционного совета  
при главе местного самоуправления  
городского округа город Выкса Нижегородской области

№ \_1\_

«15» апреля 2026 года

г. Выкса

### Председатель:

Глава местного самоуправления городского округа город Выкса

Кочетков В.В.

### Присутствовали:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Семенов Владимир Евгеньевич         | - заместитель главы администрации городского округа город Выкса, инвестиционный уполномоченный, заместитель председателя;  |
| Архангельская Наталья Александровна | - заместитель начальника управления – начальник отдела экономики и прогнозирования управления экономики администрации городского округа город Выкса, секретарь;    |
| Безрученкова Яна Геннадьевна        | - заместитель начальника управления – начальник отдела инвестиций и развития предпринимательства управления экономики администрации городского округа город Выкса; |
| Габдрахимова Оксана Юрьевна         | - заместитель главы администрации городского округа город Выкса;   |
| Казакова Екатерина Евгеньевна       | - начальник управления экономики администрации городского округа город Выкса;  |
| Кашин Юрий Александрович            | - территориальный управляющий инвестиционных проектов акционерного общества «Корпорация развития Нижегородской области»;   |
| Киров Сергей Васильевич             | - руководитель службы информационных технологий и защиты информации администрации городского округа город Выкса;   |
| Лаврентьев Александр Владимирович   | - заместитель главы администрации городского округа город Выкса;   |
| Лебедев Алексей Леонидович          | - начальник Выксунского филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»;  |
| Орлов Дмитрий Александрович         | - первый заместитель главы администрации городского округа город Выкса;  |
| Пудова Марина Валерьевна            | - начальник Выксунского отделения ПАО «ТНС энерго НН»;   |
| Растунин Дмитрий Владимирович       | - заместитель главы администрации городского округа город Выкса;   |
| Рощина Ольга Валерьевна             | - директор акционерного общества «Выксатеплоэнерго»;   |
| Темник Надежда Владимировна         | - начальник пресс-службы администрации городского округа город Выкса;  |
| Тигаев Алексей Николаевич           | - начальник Комплексно-эксплуатационной службы в г. Выкса ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» филиал   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | в г. Павлово;   |
| Томашов Дмитрий Владимирович | - директор акционерного общества «Выксунский водоканал»;  |
| Фролов Роман Николаевич      | - инвестор (представитель инвестора), реализующий инвестиционный проект на территории городского округа город Выкса;  |
| Чиркова Юлия Дмитриевна      | - начальник управления архитектуры, градостроительства администрации городского округа город Выкса.   |
| Пономарев Игорь Викторович   | - директор автономной некоммерческой организации «Агентство развития городской среды и пространства, охраны здоровья, туризма, предпринимательства, социальных, спортивных и культурных проектов городского округа город Выкса» |

## 1. Об актуализации Инвестиционного плана городского округа город Выкса

1.1. Принять к сведению информацию, представленную заместителем главы администрации городского округа город Выкса Семеновым В.Е., о необходимости разработки и утверждения инвестиционных планов органами местного самоуправления городских и муниципальных округов Нижегородской области. Данная рекомендация, направленная на развитие инвестиционной политики, изложена в распоряжении правительства Нижегородской области от 22 апреля 2025 года № 343-р. В соответствии с указанным распоряжением, также предусмотрена ежегодная актуализация инвестиционных планов. В связи с этим, требуется провести актуализацию инвестиционного плана городского округа город Выкса с перспективой до 2029 года.

1.2. Заместителям главы администрации городского округа город Выкса (Орлов Д.А., Габдрахимова О.Ю., Растунин Д.В., Балугев Е.В.):

- представить в отдел экономики и прогнозирования управления экономики информацию о проектах (сроки реализации, объем финансирования, новые рабочие места), предполагаемых к реализации в рамках Инвестиционного плана городского округа город Выкса в период с 2026 по 2029 годы.

Срок – до 15 мая 2026 года.

- при появлении дополнительных инвестиционных проектов направлять соответствующие предложения в отдел экономики и прогнозирования управления экономики для включения данных проектов в инвестиционный план и последующего размещения проектов в базе электронного сервиса «Офис управления инвестпроектами».

Срок – по мере необходимости.

1.3. заместителю начальника управления - начальнику отдела экономики и прогнозирования управления экономики Архангельской Н.А. организовать проведение мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых в текущем году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Срок – в установленные министерством сроки.

## 2. О ходе реализации проекта «Благоустройство общественной территории городского округа город Выкса "ПЕРЕПЛАВКА СМЫСЛОВ. Ревитализация центра Выксы»

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Растунина Д.В. о ходе реализации проекта:

По 1 этапу работы выполнены в срок.

Общая техническая готовность проекта – 85 %.

Выполнено: Планировка территории. Освещение. Озеленение (98%). Видеонаблюдение (85%). Детская площадка. Велодорожка (95%). Устройство покрытий из брусчатки. Установлены малые архитектурные формы (65%) - спортивный комплекс, спортивно-игровой комплекс Industrial, скамейка-качалка, качели маятниковые с цепными подвесами, карусель, балансир, игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями, скамейки и урны (частично)).

2 этап: до 31 октября 2026 года.

1.2. Первому заместителю главы администрации Орлову Д.А., заместителю главы администрации Растунину Д.В.:

- обеспечить сопровождение проекта по благоустройству общественной территории городского округа город Выкса "ПЕРЕПЛАВКА СМЫСЛОВ. Ревитализация центра Выксы» до завершения 2 этапа.

Срок – до 31 октября 2026 года.

1.3. Первому заместителю главы администрации Габрахимовой О.Ю. и директору автономной некоммерческой организации «Агентство развития городской среды и пространства, охраны здоровья, туризма, предпринимательства, социальных, спортивных и культурных проектов городского округа город Выкса» Пономареву И.В. взять под личный контроль установку шатра, предусмотренного в рамках концепции.

Срок – до 15 июля 2026 года.

### **3. О ходе реализации проекта «Благоустройство сквера общественно деловой зоны в районе площади Октябрьской Революции г.Выкса, городского округа город Выкса Нижегородской области»**

3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Растунина Д.В. о ходе реализации проекта по благоустройству сквера рядом с вечным огнем на площади Октябрьской революции.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды».

Общий объем финансирования по проекту на 2026 год – 16,5 млн. руб.

Необходимо выполнить: демонтаж существующих покрытий и монтаж плитки. Провести благоустройство и озеленение территории.

Срок – до 31 августа 2026 года.

3.2. Заместителю главы администрации Растунину Д.В. обеспечить завершение работ по благоустройству сквера общественно-деловой зоны в районе вечного огня на площади Октябрьской революции городского округа город Выкса.

Срок – до 31 августа 2026 года.

### **4. О ходе реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина и моста через р. Железница»**

4.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Растунина Д.В. о выполнении условий договора по разработке ПСД по проекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина и моста через р. Железница».

4.2. Заместителю главы администрации городского округа город Выкса Растунину Д.В. взять под личный контроль прохождение госэкспертизы исполнителем ПСД в ГАУНО «Управление государственной экспертизы».

Срок – до 01 сентября 2026 года.

### **5. О ходе реализации проекта «Строительство автомобильной дороги от ул. Пушкина г. Выкса до трубопрокатного цеха АО «Выксунский металлургический завод» г. Выкса Нижегородской области»**

5.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Растунина Д.В. о ходе реализации проекта.

Оценка бюджета проекта – 677,8 млн. руб.

По проекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Пушкина г. Выкса до трубопрокатного цеха АО «Выксунский металлургический завод» г. Выкса Нижегородской области» идет смещение сроков начала строительства, ввиду отсутствия вывода земель зеленой зоны под дорогу.

Проектно – сметная документация разработана.

Проект вывода зеленой зоны подготовлен, согласован. Документы направлены в Рослесхоз. Ожидается согласование проекта с последующим прохождением госэкспертизы.

5.2. Заместителю главы администрации городского округа город Выкса Растунину Д.В. взять под личный контроль прохождение госэкспертизы исполнителем ПСД в ГАУНО «Управление государственной экспертизы».

Срок – до 01 сентября 2026 года.

## **6. О ходе реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения, строительство блочно-модульных котельных в г.о.г.Выкса»**

6.1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. о ходе реализации проекта:

6.2. Первому заместителю главы администрации городского округа город Выкса Орлову Д.А. взять под личный контроль:

- 1 этап реконструкции теплотрассы Центральная;
- пуско-наладочные работы по теплотрассе Центральная.

Срок – до 1 сентября 2026 года.

## **7. О ходе реализации проекта «Реконструкция системы БОС р.п. Досчатое. Строительство объектов системы водоотведения с элементами механической очистки от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое.»**

7.1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. о ходе реализации проекта.

Проект реализуется в рамках национального проекта: «Инфраструктура для жизни».

Срок реализации до 31 октября 2026 года.

Общая техническая готовность проекта – 56,4 %.

Общий объем финансирования на 2026 год – 72,5 млн. руб.

На текущий год запланированы следующие виды работ: устройство колодцев, установка КНС1 и КНС2, благоустройство КНС1 и КНС2, ПНР Канализационных насосных станций (КНС1, КНС2), пусконаладочные работы дизель-генераторов.

7.2. Первому заместителю главы администрации городского округа город Выкса Орлову Д.А. взять под личный контроль строительство объектов системы водоотведения с элементами механической очистки от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое.

Срок - до 31 октября 2026 года.

## **8. О ходе реализации проекта по строительству единого водозабора**

8.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Растунина Д.В. о ходе реализации проекта, направленного на решение существующих проблем с чистой водой и доступом к ней.

Проект реализуется в рамках национального проекта: «Экология».

Срок реализации до 31 декабря 2030 года.

Процесс обеспечения жителей городского округа город Выкса и прилегающих населенных пунктов чистой питьевой водой будет осуществляться поэтапно:

1 этап - строительство водозабора и водоводов до врезки в сети г. Выкса, р.п. Дружба, с. Туртапка, с. Мотмос;

2 этап - строительство водозабора и водоводов до врезки в сети р.п. Досчатое, р.п. Шиморское, д. Грязная, с. Борковка, д. Тамболес;

3 этап - строительство водозабора и водоводов до врезки в сети р.п. Виля.

8.2. Первому заместителю главы администрации городского округа город Выкса Растунину Д.В. взять под личный контроль:

- разработку проектно-сметной документации (ПСД)

Срок – до 31 августа 2026 года.

- прохождение государственной экспертизы проектной документации в ГАУНО «Управление государственной экспертизы».

Срок – до 31 декабря 2026 года.

## **9. О ходе реализации проекта по строительству физкультурно оздоровительного комплекса на ул. Академика Королева, д29**

9.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Семенова В.Е. о статусе проекта.

Создано юридическое лицо, разработана архитектурная концепция. Подготовлена и отправлена заявка на участие в федеральном конкурсе «Бизнес-спринт».

Предварительная стоимость разработки ПСД – 19 млн. руб.

9.2. Директору автономной некоммерческой организации «Агентство развития городской среды и пространства, охраны здоровья, туризма, предпринимательства, социальных, спортивных и культурных проектов городского округа город Выкса» Пономареву И.В. проинформировать об итогах конкурса «Бизнес-спринт».

Срок – до 01.09.2026 г.

## **10. О вовлечении ОКН в государственную программу**

10.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Семенова В.Е. о вовлечении объектов культурного наследия в государственную программу.

Направлено обращение на включение объектов в государственную программу «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации» на период 2025-2045 годов:

1) Здание аптеки 1768-1770 г.г. по адресу: г. Выкса, пл. Советская, д. 11.

2) Здание кожевенной лавки купца Павла Леонидовича Голованова, по адресу: г. Выкса, ул. Ленина, д. 16.

3) Здание конного двора, 1768 г. по адресу г. Выкса, Красная площадь, д. 32.

10.2. Директору автономной некоммерческой организации «Агентство развития городской среды и пространства, охраны здоровья, туризма, предпринимательства, социальных, спортивных и культурных проектов городского округа город Выкса» Пономареву И.В. сообщить о результатах вовлечении объектов культурного наследия в программу.

Срок – до 31.12.2026 г.

## **11. О восстановлении исторического центра Выксы**

11.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Семенова В.Е. по восстановлению исторического центра города и приведению его архитектурного облика к единому стилистическому образу:

11.2. Заместителю главы администрации городского округа город Выкса Семенову В.Е., директору автономной некоммерческой организации «Агентство развития городской среды и пространства, охраны здоровья, туризма, предпринимательства, социальных, спортивных и культурных проектов городского округа город Выкса» Пономареву И.В.:

- по объекту капитального строительства по адресу: г. Выкса, ул. Пролетарская, д. 6А завершить процесс приобретения объекта с последующим благоустройством территории в рамках концепции «Шухов-парк».

Срок – до 31.05.2026.

- по объекту капитального строительства по адресу: г. Выкса, Красная площадь, д. 33А организовать снос здания, с последующим благоустройством в рамках концепции бульвара.

Срок – до 01.11.2026.

11.3. Директору автономной некоммерческой организации «Агентство развития городской среды и пространства, охраны здоровья, туризма, предпринимательства, социальных, спортивных и культурных проектов городского округа город Выкса» Пономареву И.В. сообщить о результатах благоустройства территории с ландшафтными работами в районе здания по адресу: г. Выкса, ул. Ведерникова, д.5.

Срок – до 15.07.2026 г.

## **12. Об актуализации перечня инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов на территории городского округа город Выкса**

12.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского округа город Выкса Лаврентьева А.В. о наличии свободных (восемь зеленых и три коричневые)

инвестиционных площадок на территории городского округа город Выкса для последующего предоставления их потенциальным инвесторам под реализацию инвестиционных проектов (приложение 1 к настоящему протоколу).

12.2. Заместителю начальника управления - начальнику отдела инвестиций и развития предпринимательства Безрученковой Я.Г. продолжить работу по формированию базы инвестиционных предложений и инвестиционных площадок городского округа город Выкса для последующего их размещения на инвестиционной карте Нижегородской области.

Срок – на постоянной основе.

Председатель

В.В.Кочетков

Секретарь: Н.А.Архангельская